

BURMISTRZ MIASTA  
BIELSK PODLASKI  
17-100 Bielsk Podlaski  
ul. Kopernika 1

Bielsk Podlaski, 2023-04-07

Br.0003.30.2023

**Pan Piotr Ostaszewski**  
**Radny Miasta Bielsk Podlaski**

W odpowiedzi na złożone przez Pana w dniu 28 marca 2023 r. pytanie dotyczące odszkodowania za opóźnienie robot budowlanych Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego:

„ 1. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy zostało uzyskane odszkodowanie od wykonawcy robót budowlanych w Bielskim Domu Kultury z uwagi na opóźnienie. Jeśli nie to dlaczego. Jeśli tak to kiedy i w jakiej kwocie”, dyrektor Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego udzieliła następującej odpowiedzi:  
„... informuję, że kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji robót budowlanych Bielskiego Domu Kultury zostały naliczone od dnia 18 lipca 2020 r. do dnia 28 września 2020 r. w wysokości 1.785.845,72 złotych, zgodnie z postanowieniami umownymi. W związku z brakiem zapłaty ze strony wykonawcy Bielski Dom Kultury zrealizował uprawnienie do wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania umowy do wysokości kwoty gwarancyjnej tj. 691.141.92 złotych.

Obecnie przed Sądem Okręgowym w Białymstoku toczy się postępowanie z powództwa wykonawcy m.in. o zwrot pobranych kar umownych, jako nienależnych.

W związku z powyższym do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy nie jest zasadne występowanie na drogę sądową o zapłatę pozostałej części kar umownych z uwagi na ewentualne koszty postępowania sądowego, które ze względu na wysokość kar umownych, będą znaczne”.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

D wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski