

Bielsk Podlaski, dnia 12.11.2019r.

Br.0012.2.10.2019

**Komisja Finansów i Budżetu Miasta  
Rady Miasta Bielsk Podlaski,**

W związku z planem pracy na 2019r. Komisji Finansów i Budżetu Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski, przedkładam informację o stanie zaawansowania inwestycji miejskich zaplanowanych na 2019r:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie rzeczowe robót
1	Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	<p>1. Odbiór końcowy odcinka <b>od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej wraz z zaulkami</b> odbył się dnia 04.07.2019r - 15.07.2019r. Wykonano :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nawierzchnię z betonu asfaltowego - 3 799,00 m<sup>2</sup></li> <li>- chodnik i zjazdy – 2 810,09 m<sup>2</sup></li> <li>- pas pieszo – jezdny - 1 223,98 m<sup>2</sup></li> <li>- zatoki postojowe – 441,12 m<sup>2</sup></li> <li>- kanalizację deszczową z przykanalikami – 848,10 m</li> <li>- kanalizację sanitarną z przyłączami – 970,30 m</li> <li>- wodociąg z przykanalikami – 1 265,30 m</li> <li>- linię oświetleniową nn- 714,00 m</li> </ul> <p>2. Na odcinek <b>od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim</b> został ogłoszony przetarg. W dniu 06.11.2019r. odbyło się otwarcie ofert . Przetarg został unieważniony. Planowane jest kolejne ogłoszenie przetargu.</p>
2	Rozbudowa dróg: nr 107363B - ul. Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim	<p>Ogłoszono przetarg na :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Budowę oświetlenia ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim. Planowane otwarcie ofert 08.11.2019r.;</li> <li>2) Rozbudowę dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim. Planowane otwarcie ofert 15.11.2019r.</li> </ol>
3.	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wniosek został odrzucony z powodu niespełnienia kryteriów formalnych II stopnia. W dniu 30.10.2019r. Miasto Bielsk Podlaski złożyło protest, czekamy na rozstrzygnięcie.
4	Budowa nawierzchni z infrastrukturą techniczną w ul. Długosza – dokumentacja projektowa	Podpisano umowę z Wykonawcą. Termin opracowania dokumentacji projektowej. 29.11.2019r.
5	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	W dniu 19.09.2019r. odbył się odbiór końcowy . W ramach zadania powstało 16 lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną tj. instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja c.o., instalacja elektryczna, instalacja wentylacji grawitacyjnej , instalacja odgromowa, instalacja teletechniczna, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej, utwardzenie terenu ( jezdnie manewrowa, miejsca postojowe, chodnik dla pieszych, piaskownica).
6	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podpisano umowę na inspektora nadzoru.</li> <li>2. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Planowany termin otwarcia ofert 14.11.2019r.</li> </ol>
7	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	<p>1. W trakcie realizacji inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) prace projektowe - <b>Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj”</b></li> <li>2) roboty budowlane - <b>Budowa sieci kanalizacji</b></li> </ol>

		<p><b>sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja,, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej (obecna nazwa: Szymborskiej, Złota i Tuwima), Wiśniowa, Wodna, Żurawia, Świerkowa.</b></p> <p>Planowane zakończenie projektu 31.12.2022r. Wykonano roboty budowlane :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ul.Długosza</b> : kanalizacja sanitarna <math>\varnothing</math> 200 - 169,00 m, kanalizacja sanitarna <math>\varnothing</math> 160 - 88,10 m, ilość przyłączy kanalizacji sanitarnych - 16 sztuk;</li> <li>- <b>ul. Wodna</b>: kanalizacja sanitarna <math>\varnothing</math> 200 -207,50 m, kanalizacja sanitarna <math>\varnothing</math> 160 - 50,10 m, ilość przyłączy-11 szt., -</li> <li>- <b>ul.Reymonta</b>: kanalizacja sanitarna <math>\varnothing</math> 200 - 183,80m, kanalizacja sanitarna <math>\varnothing</math> 160 - 95,30 m, ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej - 17 szt.</li> <li>- <b>ul. Żurawia</b> : kanalizacja sanitarna <math>\varnothing</math> 200 – 378,00 m, kanalizacja sanitarna <math>\varnothing</math> 160 – 133,40m; przyłącza kanalizacji sanitarnej <math>\varnothing</math> 160 – 21 szt.</li> <li>- <b>ul. Prusa</b>: kanalizacja sanitarna <math>\varnothing</math> 200 – 475,00m; kanalizacja sanitarna <math>\varnothing</math> 160 – 137,60 m; ilość przyłączy ks <math>\varnothing</math> 160 – 23 sztuk; wodociąg <math>\varnothing</math> 110 wraz z przyłączami – 169,80 m</li> <li>- <b>ul.30 Lipca</b> : kanalizacja sanitarna <math>\varnothing</math> 200 – 449,10 m; kanalizacja sanitarna <math>\varnothing</math> 160 – 175,20 m; ilość przyłączy ks <math>\varnothing</math> 160 – 42 sztuk, wodociąg <math>\varnothing</math> 110 wraz z przyłączami – 195,50 m; ilość przyłączy - 11 szt.</li> <li>- <b>ul. Dworska</b> : kanalizacja sanitarna <math>\varnothing</math> 200 – 171,70 m; kanalizacja sanitarna <math>\varnothing</math> 160 – 19,40 m; ilość przyłączy ks <math>\varnothing</math> 160 – 6 sztuk</li> <li>- <b>ul. Pronina</b> : kanalizacja sanitarna <math>\varnothing</math> 200 – 455,00 m; kanalizacja sanitarna <math>\varnothing</math> 160 – 214,00m; ilość przyłączy ks <math>\varnothing</math> 160 – 47 szt.; wodociąg <math>\varnothing</math> 110 wraz z przyłączami – 233,00m; ilość przyłączy – 14 szt.;</li> <li>- <b>ul. Bohaterów Września</b> : kanalizacja sanitarna <math>\varnothing</math> 200 – 451,00 m; kanalizacja sanitarna <math>\varnothing</math> 160 – 196,00 m; ilość przyłączy ks <math>\varnothing</math> 160 – 44 szt.; wodociąg <math>\varnothing</math> 160 wraz z przyłączami – 134,30 m; ilość przyłączy – 9 szt.</li> <li>- <b>ul. Reja</b>: sieć wodociągowa w PE 32 – 80,00 m, ilość przyłączy - 1 4szt.,</li> <li>- <b>ul. Dubicze</b>: kanalizacja sanitarna <math>\varnothing</math> 200 - 247,90m, kanał tłoczny PCV 110 – 177,00m,</li> <li>- <b>ul. Czwartaków</b>: wodociąg PCV 110 – 39,50 m, przyłącza w PE 32 -11 m, ilość przyłączy -3 szt.,</li> <li>- <b>ul. Cegielniana</b>: kanalizacja sanitarna <math>\varnothing</math> 200 – 364,40m</li> </ul> <p><b>2. W trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „wybuduj” - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej”;</li> <li>• Odtworzenie nawierzchni po wykonanych</li> </ul>
--	--	---

		robotach w systemie „wybuduj” oraz „zaprojektuj i wybuduj”
8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	Wybrano Wykonawcę na Pomoc techniczną; podpisano umowę. Planowany termin zakończenia zadania 31.12.2020r.
9	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	Został złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do dnia 31.12.2020r.
10	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	Zakończono zadanie. W ramach zadania zainstalowano 66 szt kotłów na pellet i 4 kotły na olej. Zadanie w trakcie rozliczenia.
11	Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	Zakończono zadanie. W ramach zadania utworzono system pomiaru zanieczyszczeń w mieście Bielsk Podlaski składający się z 10 szt. sensorów do pomiaru jakości powietrza wraz z dostępem do aplikacji mobilnej oraz widgetu.
12	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	W trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji - 28.11.2019 r.
13	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II	Na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej.
14	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego	W trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji - 30.11.2019 r.
15	Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim	W trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji - 15.11.2019 r. z prawdopodobieństwem przedłużeniem terminu realizacji ze względu na wniosek Wykonawcy.
16	Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski	Opracowano studium wykonalności i wniosek aplikacyjny . Złożono wniosek o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. W związku z negatywną oceną wniosku, Miasto Bielsk Podlaski złożyło protest , który został odrzucony.

**BURMISTRZ MIASTA**

*/-/ Jarosław Borowski*