

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Bielsk Podlaski, 7 października 2014 r.

Izp. 0012.58.2014

**Komisja Finansów
i Budżetu Miasta**

W nawiązaniu do pisma Br.0012.58.2014 z dnia 02.10.2014 r. przedkładam *informację o stanie realizacji inwestycji na terenie Bielska Podlaskiego w 2014 roku.*

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wykonanie rzeczowe robót |
|----|--|---|
| 1 | Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Krucza, Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, drogi do Hryniewicz – dokumentacja projektowa | Wykonuje się dokumentację projektową. Termin wykonania: 20.11.2014 r. |
| 2 | Budowa ul. Malinowej w Bielsku Podlaskim | Wykonano kanalizację deszczową i ciąg pieszo jezdny. Dokonano odbioru końcowego robót. |
| 3 | Budowa zjazdu z ul. Maszynowej do działki o nr geod 3473/8 | Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. Wybudowano zjazd do działki o nr geod 3473/8. |
| 4 | Budowa ul. Krótkiej w Bielsku Podlaskim | Wykonano kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni z chodnikami, zjazdami i parkingami. Dokonano odbioru końcowego robót. |
| 5 | Budowa ul. Parkowej w Bielsku Podlaskim | Wykonano kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni z chodnikiem i zjazdami. Dokonano odbioru końcowego robót |
| 6 | Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim | Wykonuje się wodociąg i kanalizację sanitarną i deszczową oraz roboty rozbiórkowe pod budowę nawierzchni z parkingami, chodnikami i zjazdami. Termin wykonania : 28.11.2014 r. |

| | | |
|----|--|--|
| 7 | Budowa zaułka ul. Taraszkiewicza i ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim | Rozpoczęto wykonywanie robót przy budowie nawierzchni zaułków ul. Taraszkiewicza i ul. Ogrodowej. Termin wykonania : 17.11.2014 r. |
| 8 | Budowa ul. Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M. C. Skłodowskiej, Zamkowej, Ciołkowskiego oraz zaułków ul. Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Dębowej i Ogrodowej – dokumentacja projektowa | Projektant nie dotrzymał terminu wykonania dokumentacji projektowej – 13.12.2013 r. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2014 rok. Dokumentacja projektowa została przekazana przez projektanta w dniu 13.01 2014 r. |
| 9 | Budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią, drogi dojazdowej do obiektów MOSiR – dokumentacja projektowa | Wykonuje się dokumentację projektową. Termin wykonania: 28.11.2014 r. |
| 10 | Przebudowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej – dokumentacja projektowa | Wykonuje się dokumentację projektową. Termin wykonania: 28.11.2014 r. |
| 11 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim | Wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty. Termin wykonania: 10.11.2014 r. |
| 12 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim | Wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty. Termin wykonania: 10.11.2014 r. |
| 13 | Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa | Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% kwoty netto w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W dniu 04 września 2014 roku podpisano Umowę o wykonanie prac projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kopernika i Świerkowej; kanalizacji sanitarnej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia. |

| | | |
|----|--|--|
| | | Termin wykonania: 30 września 2015 r. |
| 14 | Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu – rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim | Rozebrano dach byłego kina „Znicz”. Zabezpieczono ścianę i dach Bielskiego Domu Kultury przed zalewaniem. Zamurowano drzwi i zabezpieczono część okien. Dokonano odbioru końcowego |
| 15 | Wykonanie dokumentacji poszerzenia koryta rzeki Białej, wykonanie ekspertyzy mostu w ul. Kazimierzowskiej, zebrania nagromadzonej ziemi przed i za mostem w odległości około 100 m | Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 16 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Oniscani. | Wykonano 5 km kanalizacji sanitarnej. Dnia 19 września 2014 r. odbyły się odbiory końcowe. Trwa rozliczanie projektu z MSZ. |

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA
/-/ Jarosław Borowski