

Br.0012.2.7.2023

Protokół Nr 53/23
z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego
oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 18 lipca 2023 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim. Obrady rozpoczęto o godzinie 13⁰⁰, a zakończono o godzinie 13⁴⁰. W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji – **Piotr Wawulski**, Wiceprzewodniczący Komisji – **Piotr Ostaszewski**, Członkowie Komisji – **Bierzyn Paweł**, **Falkowski Emil**, **Grabowska Maria**, **Grygoruk Krzysztof**, **Hryniewicki Tomasz**, **Sulima Tomasz**, **Zawacka-Prystupa Irena**, **Żukowski Artur Maciej**, Dyrektor MOSiR w Bielsku Podlaskim – **Krzysztof Grodzki** oraz przedstawiciele Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski – kierownik **Jarosław Kubajewski** oraz inspektor **Jarosław Strapczuk**.

Nieobecny: Członek Komisji – **Stanisław Charyton**.

Do pkt. 1

Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Piotr Wawulski otworzył posiedzenie Komisji i powitał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu.

Do pkt. 2

Ustalenie porządku posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Piotr Wawulski przedstawił porządek posiedzenia podany w zawiadomieniu i otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie.

Wobec braku chętnych do dyskusji **Przewodniczący Komisji Piotr Wawulski** poinformował, że porządek posiedzenia został przyjęty.

Do pkt. 3

Posiedzenie wyjazdowe na plac budowy inwestycji realizowanej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Członkowie komisji wraz z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przedstawicielami Urzędu Miasta Bielsk Podlaski spotkali się na terenie jednostki w celu oceny i weryfikacji stanu prowadzonej inwestycji pod nazwą „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”. W trakcie dyskusji poruszono temat postępów prac poczynionych od ostatniego, kwietniowego posiedzenia Komisji w przedmiotowym temacie. Prowadzone prace w ww. okresie

dotyczyły m. in. budowy obrzeża okalającego płytę boiska, montażu masztów oświetleniowych wraz z oprawami, drenażu odwadniającego płytę boiska oraz montażu słupów do piłkochwyłów.

Członkowie Komisji wyrazili również obawy w stosunku do rozstrzygnięcia przetargu na budowę trybuny przy nowopowstającym boisku i ewentualnych środków, które będzie należało zabezpieczyć. Podczas dyskusji Komisja otrzymała informację, że otwarcie ofert na budowę trybuny ma nastąpić w przyszły wtorek, tj. 25 lipca, czyli tydzień po dzisiejszym posiedzeniu Komisji oraz nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Zdaniem części członków komisji, może dojść do sytuacji, że Urząd Miasta będzie musiał dołożyć środki na budowę trybuny, co musi zostać ujęte w zmianach do budżetu miasta i przegłosowane przez Radę Miasta. Zamiast zwołać sesję nadzwyczajną po otwarciu i przeanalizowaniu ofert, istnieje ryzyko, że niezbędne zmiany zostaną przegłosowane dopiero na sierpniowej sesji Rady Miasta – konsekwencją takiego działania będzie ryzyko opóźnienia realizacji inwestycji.

Przedstawiciele Urzędu Miasta zapewnili, że termin zakończenia inwestycji nie jest zagrożony.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu **Przewodniczący Komisji Piotr Wawulski** zamknął dyskusję w przedmiotowym punkcie.

Do pkt. 4

Dyskusja, wolne wnioski, sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Piotr Wawulski otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie.

Wobec braku chętnych do dyskusji **Przewodniczący Komisji Piotr Wawulski** podziękował wszystkim uczestniczącym za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokół sporządził:

Piotr Wawulski

**Przewodniczący Komisji do spraw Inwestycji,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego,
oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego**

Piotr Wawulski