

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Bielsk Podlaski, 20 listopada 2015 r.

Izp. 0012.2.10.2015

Pan Andrzej Leszczyński
Radny Rady Miasta
Bielsk Podlaski

W odpowiedzi na opinie i wnioski Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta z dnia 17 listopada, do tabeli, dotyczącej *informacji o stopniu zaawansowania realizacji inwestycji przewidzianych na 2015 r.*, dopisano dwie rubryki: wartość kosztorysu ofertowego, wartość kosztorysu różnicowego (powykonawczego).

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie rzeczowe robót	Wartość Kosztorysu ofertowego	Wartość Kosztorysu różnicowego (powykonawczego) lub ryczałt
1	Przebudowa rzeki Białej na odcinku 200mb w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego rejonu ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim	Uporządkowano koryto i skarpy rzeki Biała na odcinku 200m w obrębie mostu przy ulicy Kazimierzowskiej. Wykonano: poszerzono, oskarpowano koryto rzeki na odcinku 200m; umocniono dno rzeki palisadą i kiszka faszynową; uzupełniono ubytki płyty betonowej betonem pod mostem; umocniono skarpy rzeki materacami kamienno-siatkowymi (gabionami); zamontowano łatę wodowskazową. Dokonano odbioru końcowego robót.	186 750,90	202 469,07 (Kosztorys różnicowy)
2	Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej),	Wykonuje się dokumentację projektową. Termin wykonania: 15.12.2015 r.	97 775,48	- (Ryczałt)

	Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia. – dokumentacja projektowa			
3	Budowa nawierzchni, wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w ul. Mlecznej - dokumentacja projektowa	Wykonuje się dokumentację projektową. Termin wykonania: 15.12.2015 r.	12 915,00	- (Ryczałt)
4	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w zaułkach ul. Witosa (nr geod. 5099, 5106) i zaułka ul. Jaroszewicza (nr geod. 4964) – dokumentacja projektowa	Wykonuje się dokumentację projektową. Termin wykonania: 15.12.2015 r.	6 751,50	- (Ryczałt)
5	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w zaułku ul. Jagiellońskiej (nr geod. 3021/4, 3021/8) - dokumentacja projektowa	Wykonuje się dokumentację projektową. Termin wykonania: 15.12.2015 r.	8 289,00	- (Ryczałt)
6	Budowa połączenia drogowego drogi krajowej nr 19 poprzez ul. Beszty Borowskiego z drogą krajową nr 66 ul. Brańską, z mostem na Lubce, poprzez ul. Kluka i skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1547 B ul. 11 Listopada, dalej ul. Obwodową, poprzez tory kolejowe do skrzyżowania ul. Kleeberga z ul. Rejonową - dokumentacja projektowa	Unieważniono przetarg. Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała wartość środków w budżecie. Zadanie będzie rozpatrywane przy budżecie roku następnego.	-	-

7	Budowa chodników w ul. Orzeszkowej w Bielsku Podlaskim	Wykonano obustronnie chodniki w ulicy Orzeszkowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Studziwodzkiej. Dokonano odbioru końcowego robót.	165 623,31	162 783,51 (Kosztorys różnicowy)
8	Budowa zaulka ul. Kleeberga (nr geod. 3806) w Bielsku Podlaskim	Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej betonowej z odwodnieniem, dokonano przebudowy sieci wodociągowej w zaulku ul. Kleeberga. Dokonano odbioru końcowego robót.	88 823,22	88 034,67 (Kosztorys różnicowy)
9	Budowa zaulka ul. Dębowej w Bielsku Podlaskim	Wykonano kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni z chodnikiem i zjazdami. Dokonano odbioru końcowego robót.	155 472,62	160 545,74 (Kosztorys różnicowy)
10	Budowa ul. Modrzewiowej w Bielsku Podlaskim	Wykonano kanalizację deszczową i ciąg pieszo-jezdny. Dokonano odbioru końcowego robót.	108 997,68	110 895,2 (Kosztorys różnicowy)
11	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu i oświetlenia w zaulku ul. Brańskiej (nr ewid. gr. 3013)	Wykonano sieć wodociągową i kanalizację sanitarną, oświetlenie zaulka. Dokonano odbioru końcowego robót.	94 939,76	94 872,85 (Kosztorys różnicowy)
12	Budowa parkingu na terenie Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały.	Wykonano plac manewrowy, bramę wjazdową i ogrodzenie wewnętrzne z furtką. Dokonano odbioru końcowego robót.	64 668,05	59 958,18 (Kosztorys różnicowy)
13	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Krucza, Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, drogi do Hryniewicz – dokumentacja projektowa	Uzyskano pozwolenia do wykonywania robót w ulicach: Krucza, Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, drogi do Hryniewicz.	112 286,70	112 286,70 (Ryczałt)

14	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza przy ul. Poniatowskiego	Wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane: drenaż terenu; umocnienie skarpy rowu; ogrodzenie z siatki; boiska o nawierzchni „sztuczna trawa” i poluretanowej; rozbieg do skoku w dal i trójskoku oraz bieżnia długości 200m o nawierzchni poluretanowej; koło z sektorem do rzutu kulą; oświetlenie. Trwają prace porządkowe przed odbiorami końcowymi. Termin wykonania robót: 30 listopada 2015 r.	610 346,42	- (Kosztorys różnicowy)
15	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza	Wykonano dokumentację projektową, wybudowano boisko wielofunkcyjne. Dokonano odbioru końcowego robót.	174 113,88	174 113,88 (Kosztorys różnicowy)
16	Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola – wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	Wykonuje się dokumentację projektową. Termin wykonania: 15.12.2015 r.	14 999,85	- (Ryczałt)
17	Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim – audyt energetyczny	Wykonano audyty energetyczne przedszkoli nr: 5, 7 i 9.	12 790,00	12 790,00 (Ryczałt)
18	Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim – audyt energetyczny	Wykonano audyty energetyczne szkół: Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza, Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza, Gimnazjum nr 1.	18 450,00	18 450,00 (Ryczałt)
19	Przebudowa, termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	Wykonuje się dokumentację projektową. Wykonano studium wykonalności z wnioskiem aplikacyjnym. Termin wykonania – 15 grudnia 2015 r.	115 005,00	- (Ryczałt)

20	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	W dniu 04 września 2014 roku podpisano Umowę o wykonanie prac projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kopernika i Świerkowej; kanalizacji sanitarnej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żurawia. Uzyskano pozwolenie na budowę.	184 172,80	176 437,54 (Ryczałt) 7 735,26 (Kary umowne)
21	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu – rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku podlaskim	Na dzień dzisiejszy brak programów unijnych na dofinansowanie tej inwestycji.	-	-
22	Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim	Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, oznakowanie poziome i pionowe, zieleńce. Dokonano odbioru końcowego.	644 861,60	604 572,51 (Kosztorys różnicowy)
23	Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym drogi powiatowej Nr1601B ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz budowa miejsc postojowych i drogi manewrowej na wysokości cmentarza”	Dotacja celowa, wysokości 380 000 zł, na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w rozdziale Drogi publiczne powiatowe w planie Urzędu Miasta – dotacja dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1601B ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz budowa miejsc postojowych i drogi manewrowej na wysokości cmentarza”. Dokonano odbioru końcowego.	380 000,00 (dotacja planowana)	321 659,42 (Kosztorys różnicowy)

BURMISTRZ MIASTA

/-/ *Jarosław Borowski*