

## **STRONA TYTUŁOWA**

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

ul. Dubiażyńska w Bielsku Podlaskim

dz. nr ewidencyjne: 223,4444, 808, 255, 170, 726, 152, 540, 286, 454, 579, 287, 291

2. INWESTOR - oraz jego adres

**GMINA MIEJSKA BIELSK PODLASKI  
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski**

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację

inż. mgr. Maciej Sawicki

Pracownia projektowa „HYDROS”:

15-111 Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 41C

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- budowa przykanalików deszczowych i budowa odcinka kanału deszczowego,  
Szczegółowy zakres robót według projektu budowlanego.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociąg, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne)

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie występują

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- Zagrożenia związane z pracą sprzętu mechanicznego (koparki, spychacze, zagęszczarki),
- Zagrożenia związane z przebywaniem w wykopach oraz w ich sąsiedztwie,
- Zagrożenia związane z ruchem pojazdów,
- Zagrożenie porażeniem prądem podczas wykorzystanie sprzętu elektrotechnicznego,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- przedstawić pracownikom ich obowiązki w sprawie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas budowy i rozruchu instalacji
- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia i poinformowanie o miejscu wystawienia apteczki pierwszej pomocy
- powiadomić o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Należy wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót stosownie do rodzaju zagrożenia.

Wszystkie maszyny dopuszczone do pracy powinny odpowiadać wymaganiom bezpieczeństwa i higieny pracy ,a te które nie podlegają takim wymaganiom powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie.

Przy wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych stosować ich pełne umocnienie. Cały teren objęty wykopami należy widocznie oznakować i ogrodzić.

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów w szczególności :

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (D.z.U. Nr 120,poz 1126)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy(Dz U . nr 191 poz 1596 z późniejszymi zmianami)

Opracował:  
mgr inż. Maciej Sawicki