

**Zestawienie nawierzchni i urządzeń wybudowanych w 2013 r. dotyczących
skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Kazimierzowskiej, podlegających
przekazaniu Starostwu Powiatowemu w Bielsku Podlaskim**

L.p.	Wyszczególnienie		Wartość (zł)	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Nawierzchnia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 528 m², ▪ chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 156,4 m², ▪ chodniki o nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 – 65,1 m², ▪ poręcze ochronne łańcuchowe podwójne – 78 m, ▪ zieleńce – 40 m², ▪ oznakowanie pionowe – słupki przeszkodowe (pylony ostrzegawcze) – 2 szt., ▪ oznakowanie poziome – 169,13 m², ▪ pionowe znaki drogowe – 26 szt. 	122 427,94	
2.	Sygnalizacja świetlna	<ul style="list-style-type: none"> ▪ maszt 1,5 m do przycisku – 6 szt., ▪ maszt 2,5 m – 4 szt., ▪ maszt 6,0 m – 1 szt., ▪ maszt 9,0 m – 2 szt., ▪ latarnie dwukomorowe dla pieszych – 4 szt., ▪ latarnie trzykomorowe ogólne – 2 szt., ▪ latarnie trzykomorowe kierunkowe – 1 szt., ▪ latarnie trzykomorowe ogólne z ekranem kontrastowym – 2 szt., ▪ latarnie trzykomorowe kierunkowe z ekranem kontrastowym – 3 szt., ▪ kamery video detekcji na wysięgniku – 5 szt., ▪ sygnalizatory akustyczne – 4 szt., ▪ urządzenie radiowe do koordynacji sterowników – 1 szt., ▪ szafa sterownicza sygnalizacji ulicznej – 1 szt., ▪ kanalizacja z rur PCV – 2 rury (sterownik) – 40,0 m, ▪ kanalizacja z rur PCV – 1 rura (podejścia do masztów) – 45,0 m, ▪ studnie sk – 1 – 1,0 szt., ▪ studnie sk – 2 – 4,0 szt. 	206 616,66	
Razem:			329 044,60	

Łącznie: 329 044,60 zł

Słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści cztery 60/100 złotych